

## **T Á J É K O Z T A T Ó**

**a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 számú,  
„Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” elnevezésű  
projekt jelenlegi állásáról**

**Előterjesztő: Polgármester  
Előkészítő: Településfejlesztési Osztály**

**Ózd, 2017. március 23.**

A tárgyi projekt előzménye a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060. számú projekt, melynek keretében az első szakaszban megvalósult a szennyvíztisztító telep újjáépítése. A kivitelezés műszaki átadására 2015. szeptember 30-án került sor, a jogerős használatba vételi engedély 2016. január 20-án kelt. A projekt első szakasza 1.735.486.140,- Ft nettó összköltség mellett 2015. december 31-ig a pénzügyi elszámolással lezárult.

A szennyvíztisztító kivitelezésének munkálatai alatt folytak az egyeztetések a projekt további előrehaladásával kapcsolatban, mivel a 2007-2013. időszaki EU-s projektek 2015. december 31-én államközi szinten is lezárultak, az elszámolásoknak eddig az időpontig meg kellett történnie.

Mivel a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060. számú 4 311 806 475,- Ft összköltségű projekt ezen időpontig nem valósult meg, szükség volt a projekt szakaszolására annak érdekében, hogy a fennmaradó, mintegy 2 Mrd Ft támogatást az önkormányzat ne veszítse el.

Ennek lehetőségét a Kormány a 339/2014. (XII.19. ) Korm. rendelet alapján teremtette meg. 2015. februárban adtuk be a szakaszolási kérelmet. Mivel az országban ez több települést érintő problémaként merült fel, az egyeztetések, valamint az EU 2014-2020 költségvetési keretéből történő KEHOP pályázati jóváhagyás, fejlesztési keretek meghatározása és további kormány illetve miniszteri szintű döntések és a pályázati kiírás cca. egy évet vett igénybe. Eddig az önkormányzat érdemben a projektben cselekedni nem tudott, azonban ez idő alatt 2016. tavaszán az önkormányzat elindította a 2016. augusztus 31-én lejáráó vízjogi létesítési engedély meghosszabbítását, melyre 2016. szeptember 5-én jogerős vízjogi létesítési engedélyt kaptunk.

A második szakasz megvalósítására a 339/2014. (XII.19) Korm. rendelet 15. §-a értelmében a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumi megállapodást kötött Ózd Város Önkormányzatával, mint végső kedvezményezettel.

A NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP), mint a projektben Ózd Város Önkormányzata konzorciumi partnere, egyben a konzorcium vezetője, 2016.03.10-én a második szakaszra vonatkozóan támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, melyet a támogató 2016.03.25-én jóváhagyott.

Felek 2016. május 31. napján támogatási szerződést kötöttek a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a tárgyi projekt megvalósítására. A támogatási szerződés alapján a projekt összköltsége nettó 2.572.615.334,- Ft, a támogatás tartalma 94,417384 %. A projekt záró elszámolásának szerződés szerinti teljesítési határideje 2018. december 31.

A projekt önereje az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése szerint a közszféra szervezet kedvezményezett részére az éves fejlesztési keret elfogadásáról szóló döntés erre vonatkozó rendelkezése alapján kerül megtérítésre. Ez a forrás a 2018. évi költségvetést terheli majd. Amíg a projekt önerejére jelenleg nem rendelkezünk önerő támogatási szerződéssel, addig a halasztott önerő fizetési lehetőség biztosított.

A konzorciumi megállapodás alapján az NFP, mint ajánlatkérő 2016. 03.13-án írta ki a kivitelező kiválasztására irányuló keretmegállapodásos közbeszerzést. Az eljárás 1. szakasza, a részvételi jelentkezés lezárult, az ajánlatok bontására 2016.05.20-án került sor. Ezután megkezdődött a beérkezett ajánlatok értékelése. A közbeszerzés 1. szakasza eredményes volt, 4 érvényes ajánlat érkezett.

A közbeszerzés második fordulója az ajánlattételi szakasz, melynek újranyitásához a műszaki tartalom egyeztetése érdekében 2017. január 5-én az NFP tervegyeztetést szervezett az üzemeltető ÉRV Zrt-vel, hogy a jelenlegi érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező műszaki tartalom alapján (piros FIDIC szerint) rendelkezésre álló terveket átdolgozza.

A tervek átdolgozása megtörtént, melyet az NFP 2017.03.07-én küldött meg önkormányzatunknak véleményezésre.

Az üzemeltető és az önkormányzat szerződött projekt partnere, a mérnök szervezet részéről is számos korrekciós tétel merült fel, mely alapján a műszaki tartalom és megrendelői igények átdolgozását kértük az NFP-től 2017.03.13-án.

A műszaki tartalom pontosítását követően az NFP megnyitja a versenyt az ajánlattevők között és ezzel egy-két hónapon belül lezárulhat a közbeszerzés. Eredményes eljárást követően a kivitelezői szerződés megkötésére 2017. I. félévében sor kerülhet és a beruházás az év második felében elindulhat, melynek alapján szűken, de tartható a 18 hónapos kivitelezési határidő megvalósítása 2018. december hónappal bezárólag.