

Tájékoztató
a pályázati forrásból megvalósuló beruházások jelenlegi állásáról
és a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály

Ó z d, 2020. február 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2020. február havi munkaterve alapján elkészült Ózd Város Önkormányzata által elnyert, jelenleg folyamatban lévő pályázatokról és a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztató.

I. Tájékoztató a pályázati forrásból megvalósuló beruházások jelenlegi állásáról:

1. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00018 „Az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai fejlesztése”
Benyújtva: 2016.04.29.
Megvalósítási időszak: 2017.01.01. - 2019.03.31.
Támogatási összeg: bruttó 400 000 000,- Ft
Konzorciumi partner: ÓZDINVEST Kft. – projektmenedzseri feladatok, piac üzemeltetés, eszközbeszerzés.
Támogatási összegek megosztása:
Ózd Város Önkormányzata: 384 040 440 Ft
ÓZDINVEST Kft.: 15 959 560 Ft
A kivitelezés 2019. január 31-i műszaki átadás -átvétellel lezárult. A használatba vételhez szükséges eljárás lefolytatásra került. Megtörtént a piac ünnepélyes átadása, ezt követően az ÓZDINVEST Kft. a piacot megnyitotta és üzemelteti. A Piac út melletti parkoló területén a területrendezést az Ózdi Városüzemeltető Intézmény elvégezte, a parkoló burkolatai elkészültek, használatba adásuk megtörtént.
2. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok”
Benyújtva: 2016.04.19.
Megvalósítási időszak: 2017.07.01-2020.09.30.
Támogatási összeg: bruttó 156.000.000,- Ft
A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, az Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevonásával.
A projekt szakmai megvalósítása ütemterv szerint halad, az akcióterületen folyik a szociális munka, a Bem úti iskolában a fejlesztőpedagógusok és a tanulási sikerességi programvezető foglalkozik az arra rászoruló gyerekekkel, a rendszeres sportfoglalkozások, a hitéleti kör, ill. a zene- és táncoktatás foglalkozásai is zajlanak. A konzorciumi partner Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is ütemterv szerint valósítja meg a programjait (kulturális- és sportnapok, kirándulások, táborozások, különféle szakkörök, egészség- és életmód tanácsadás, stb.).
A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről az ózdi városi honlapon részletes információk találhatóak.
3. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 „Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában”
Benyújtva: 2016.03.31.
Megvalósítási időszak: 2017.08.01-2019.08.01.
Támogatási összeg: bruttó 440.000.000,- Ft
A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bevonásával.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után megkötésre kerültek a vállalozási szerződések (külön-külön a körforgalomra, a kerékpárút épített szakaszaira és a forgalomtechnikai beavatkozással érintett szakaszokra). A körforgalom építése és a forgalomtechnikai beavatkozások az eredeti határidőre elkészültek, a kerékpárút építési munkáinak befejezési határideje módosításra került, az új dátum 2020.10.15.

A hosszabbítást elsősorban az indokolja, hogy a KEHOP-5.3.1-17-2017-00025 azonosítószámú, a TÁVHÓ vezetőjének földbe helyezését tartalmazó projekt megvalósítási helyszínén megy keresztül (új Piac mellett, a járda alatti terület), amelynek megvalósítása folyamatban van. Az erre irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, az új eljárás előkészítés alatt van. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint konzorciumi partner az ITM KEHOP Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának írt tájékoztató levele alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a munkaterület átadása 2020. július végén várható. A végső kedvezményezett Ózdi Távhő Kft. nyilatkozata alapján a megvalósítás 1 hónapig tart, azután kezdhető meg a kerékpárút építése az érintett szakaszon, amely 1,5 hónapot vesz igénybe. A munkálatok közül elkészült a Március 15. úti járda, Ózd-Alsó térségében és a Piac ill. a Shell kút közötti szakaszon megépült a kerékpárút. Folyamatban van a Bolyki főút melletti szakasz áttervezése lakossági kérésre, a Hódos patak hídjának szélesítése ill. 2 db körforgalomnál a kerékpárút átvezetés kiépítése. A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről az ózdi városi honlapon részletes információk találhatóak.

4. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan”
Benyújtva: 2016.08.10.
Megvalósítási időszak: 2018.04.01-2019.12.31.
Támogatási összeg: bruttó 350.000.000,- Ft
A projekt fizikailag lezárult 2019. december 31. napján, a Közreműködő Szervezet felé az elszámolás folyamatban van.
A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről az ózdi városi honlapon részletes információk találhatóak.
5. TOP-7.1.1-16-2016-00039 „KÖSZI ÓZD! KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK FEJLESZTÉSE ÓZDON”
Benyújtva: 2016.07.04.
Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.10.31.
Támogatási összeg: bruttó 400.000.000,- Ft
A projektet a 12 tagú HAJÓZD Helyi Akciócsoport valósítja meg konzorciumi formában, a benyújtott Helyi Közösségfejlesztési Stratégia (HKFS) mentén.
A helyi köz- és civil szféra szereplői a HKFS megvalósítására, összhangban annak céljaival, pályázatokat nyújthatnak be az elnyert összeg jelentős részére. Az akciócsoport tagjairól a www.ozd.hu aloldalán találhatóak információk. Az akciócsoport vezető tagja Ózd Város Önkormányzata, munkaszervezete az Ózdi Polgármesteri Hivatal.
A 38 hónapos projektidőszakban a munkaszervezet működésére 60 millió forint áll rendelkezésre, míg a fennmaradó 340 millió forintra lehetett pályázatokat benyújtani 4 pályázati felhívásra. Jelenleg mind a 4 helyi pályázati kiírás lezárult. A KÖSZI TÉR! felhívás esetében 4, a KÖSZI FESZT! felhívás esetében 6, a KÖSZI ÉRTÉK! felhívás esetében 9, míg a KÖSZI FEJLŐDÉS! felhívás esetében pedig 4 támogatott pályázat esetén került sor Támogatói Okirat kibocsátására a Pénzügyminisztérium részéről mintegy 299 millió forint értékben.
Jelenleg ezek a pályázatok a megvalósítás különböző szakaszaiban tartanak. A munkaszervezet részéről ezek monitoringozása zajlik. A munkaszervezet folyamatosan segíti a pályázó szervezeteket projektjeik megvalósításában.
A fennmaradó összegek újbóli kiírása miatt módosításra került a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia és az átcsoportosított maradványösszegekre 2020. január 01-től lehet újból pályázatokat benyújtani.
A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről és az új felhívásokról az ózdi városi honlapon részletes információk találhatóak.

6. TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában”
Benyújtva: 2016.04.29.
Megvalósítási időszak: 2017.05.16-2018.12.31.
Támogatási összeg: bruttó 90.864.538,- Ft
A projekttel a Családsegítő Szolgálat Petőfi úti két ingatlanja, a Petőfi út 10. és 12. sz. ingatlan került teljes mértékben felújításra. Egyrészt energetikai szempontból, azaz külső szigetelés, nyílászáró csere, tetőcsere történt, másrészt belső elrendezésében is tágasabb, racionálisabb elrendezésű lett. Irodák, csoportszoba, kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra, teljes burkolat cserével, festéssel. Elbontásra kerültek a garázsok, helyettük újak lettek kialakítva, ezzel együtt az udvar térburkolása is megtörtént. Az ügyfélforgalmat bonyolító épület teljes mértékben akadálymentesítve lett.
A projekt sikeresen lezárult, a fenntartási időszak elkezdődött.
7. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 „Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban”
Benyújtva: 2016.06.06.
Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.05.31.
Támogatási összeg: bruttó 374.339.460,- Ft
A kivitelezés megkezdődött, a feltároló utak talajának előkészítése, feltöltése folyamatban van, az építési beruházás befejezési határideje 2020.04.30.
8. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 „Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások”
Benyújtva: 2017.07.31.
Megvalósítási időszak: 2018.06.01-2019.10.31.
Támogatási összeg: bruttó 110.953.120,- Ft
A fejlesztés a már korábban megépült csapadékvíz elvezetési megoldásokhoz kapcsolódva oldaná meg a település csapadékvíz elvezetés korszerűsítését. A tervezési terület Ózd város belterületén található, egyrészt (1. sz. tervezési terület) a Meggyes városrész és az Ózdi Ipari Park (volt acélmű) környezetében helyezkedik el, másrészt (2. sz. tervezési terület) a város ÉNy-i részén található Hangony-fővölgyi záportároló területén. A megnövekedett csapadék mennyisége illetve ezek nem megfelelő elvezetésének hiánya a Munkás út és a Volny József utca környezetében rendszeres elöntéseket okoz. A záportároló területe az utóbbi évtizedekben feliszapolódott, növényzettel, náddal sűrűn benőtté változott, a záportároló területén áthaladó út alatti áteresztő tönkrement (összetört, megsüllyedt). Elkészültek a kiviteli tervek, szimulációs modellezés, geodéziai műszaki alaptérkép, forgalomtechnikai terv, a fenntarthatósági biztosító pénzügyi elemzés.
A kivitelezés a közút útfelbontásra vonatkozó közútkezelői hozzájárulásában foglaltak miatt (téli időszak alatti munkavégzésre vonatkozó tilalom) még nem kezdődött meg. A kivitelezésre előírt befejezési határidő 2020.07.31.
9. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 „Energetikai korszerűsítések: Polgármesteri Hivatal és Sportcsarnok”
Benyújtva: 2017.08.29.
Megvalósítási időszak: 2018.03.01-2019.12.31.
Támogatási összeg: bruttó 299.846.052,- Ft
A projekt fizikailag befejeződött, pénzügyi elszámolás folyamatban. Projekt zárás 2020.03.31.

10. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon”
Benyújtva: 2018.08.31.
Kért támogatási összeg: bruttó 345.969.368,- Ft
A projekttel az Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Csépanyi Általános Iskola energetikai korszerűsítését valósítja meg az önkormányzat az alábbi fejlesztésekkel:
- külső határoló szerkezeteik korszerűsítése
 - Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 - Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából
- A projekt kivitelezése mindkét helyszínen 75 %-os készületségen van. Befejeződött a szigetelés, nyílászárók cseréje. Jelenleg nem folyik munka, előre láthatólag március-április hónapban folytatódik a fűtési rendszer korszerűsítésével.
11. KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban”
Támogatás odaítélésének dátuma: 2016.03.25.
Konzorciumi megállapodás megkötése:2016.07.20.
Projekt befejezésének határideje: 2020.12.31.
Támogatási összeg: nettó 4.357.143.859,- Ft
Minden célterület átadásra került munkavégzés céljából.
A kivitelezés eddig teljesített főbb számai:
38015/46350 m gerinccsatorna
15451/18804 m bekötő csatorna
6514/8108 m nyomóvezeték
2307/2814 db bekötés
Változtatásra került a műszaki tartalom kivitelezői szerződés módosítás keretében, illetve folyamatban van egy második szerződés módosítás a rekonstrukciós munkák műszaki megoldására vonatkozóan.
Elkészült célterületek: Tábla, Belváros1, Szentsimon, illetve Susán is megépült a hálózat, a helyreállítási munkák hiányoznak.
A 2020. 12.31-i befejezési határideje tartható.
12. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program
Program lebonyolítója: Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Együttműködési megállapodás megkötése: 2018. május 25.
Sportpark építtetője: Nemzeti Sportközpontok, Állami beruházásban önkormányzati önerő nélkül.
Helyszín: Ózd, Nemzetőr út 10. hrsz: 7344/2
Típusa: 1 db D típusú sportpark (150 m² minimális alapterületű, gumi talajburkolatú, minimális telepítésre kerülő eszközök száma: 15 db)
A sportparkban biztosított sportolási lehetőségek: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítése, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos korlát.
- 2018. 10. hó Vállalkozási szerződés Nemzeti Sportközpontok – Ózd Város Önkormányzata – Lamar Építész Iroda között, munkaterület átadás
 - 2019. 02. hó Kivitelezés elkészült
 - 2019. 03. hó TÜV minősítés, műszaki átadás-átvétel, ünnepélyes átadó
- A Sportpark az Ózd Városüzemeltető Intézmény részére üzemeltetésre átadásra került.
13. GZR-T-Ö-2016-0027 „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram, Ózdi töltőállomások kiépítése
Benyújtva: 2016.06.29.
Megvalósítási időszak: 2017.07.17. -2019.07.31.

Támogatási összeg: bruttó 7.428.000,- Ft

A támogatási szerződés megkötését követően a három darab töltőállomás helyszínén az áramszolgáltatóval a villamos csatlakozás kiépítésére a megállapodás megkötésre került, melynek kivitelezése a töltőállomás kiépítésével 2019.07.31-ig megtörtént, a töltőket üzembe helyezték az alábbi helyszíneken:

- az ózdi belterületi 5263/1 hrsz-ú természetben Ózd, Bajcsy-Zsilinszky út térségében lévő, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanon
- az ózdi belterületi 7344/2 hrsz-ú természetben Ózd, Nagyparkoló térségében lévő, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanon
- és az ózdi belterületi 8408/15 hrsz-ú természetben Ózd, Bolyki főút térségében lévő, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanon

Az üzemeltetésére vonatkozó szerződést 5 éves időtartamra az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft-vel megkötöttük.

14. EFOP-3.9.2-16-2017-00020 „Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban”

Benyújtva: 2017.03.16.

Megvalósítási időszak: 2018.07.01-2021.06.30.

Támogatási összeg: bruttó 499.999.996,- Ft

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, melyben Ózd Város Önkormányzata a projektgazda és Borsodbóta, Domaháza, Csokvaomány, Farkaslyuk települések önkormányzatai a partnerek.

A projekt tervezett tevékenységei kismértékben infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést, jelentősebb részben a címéből adódóan humán kapacitás fejlesztést, képzéseket, tréningeket, tanácsadási tevékenységeket, workshopokat, szemléletformáló kirándulásokat, táborozást és különböző rendezvények szervezését tartalmazza, 36 hónapos átfutási idővel.

A projekt működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése, a közbeszerző cég kiválasztása megtörtént. A projekt során tervezett közbeszerzések, workshop, rendezvény-szervezés és képzés, tanácsadás, tanoda témákban lezárásra kerültek, a szerződéseket a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőivel megkötöttük. A tevékenységek közül az időarányos elemek megvalósítása megkezdődött, és részben, mint a képzés is már befejeződött.

Az ösztöndíj program már a második évre kiírásra került, folyamatban van, a különböző tréningekhez szükséges toborzás, helyszínek előkészítése, és a célcsoportok megkeresése folyamatban van. A projekttevékenységek elvégzett elemeinek elszámolását a tervezett ütemben, a mérőföldköveknek megfelelően 2019. végéig 178.217.890,- Ft összegben (35,6 %) a konzorciumi partnerekkel együtt benyújtottuk. A projekt likviditása rendben van, a megkapott előlegekből, az időközi elszámolásokból a tevékenységek határidőre történő, folyamatos kifizetése a projekten belül megoldott.

A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről az ózdi városi honlapon részletes információk találhatóak.

Kérjük a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét.

II. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Önkormányzat által 2019. évben lebonyolított közbeszerzések			
Szerződés tárgya	Eljárás fajtája	Nyertes ajánlattevő	Szerződés nettó értéke (Ft)
I. Szolgáltatás			
Tanácsadás és tanoda jellegű szolgáltatások beszerzése az EFOP-3.9.2-16-2017-00020 projektben	nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § alapján megindított nyílt eljárás	1. Tanácsadási szolgáltatás: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	42.477.685
		2. Tanoda jellegű szolgáltatás: Régió Fejlesztéséért Alapítvány	29.900.000
II. Építési beruházás			
Útfelújítási munkálatok Ózd város közigazgatási területén	nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§ alapján megindított eljárás	SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Kft.	145.172.690
Energetikai korszerűsítés Ózdon: Polgármesteri Hivatal és Sportcsarnok	nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§ alapján megindított eljárás	1. Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése: Adakohavim Építőipari és Szolgáltató Kft.	84.735.994
		2. Marosi István Sportcsarnok energetikai korszerűsítése: Adakohavim Építőipari és Szolgáltató Kft.	146.906.998
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 azonosító számú „Zöldmezős ipari területek kialakítása Ózd városban” megnevezésű projekt megvalósítása keretében – építőipari kivitelezési munkák elvégzése	nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § alapján megindított eljárás	LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft.	236.993.004
Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházás Ózdon	nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § alapján megindított eljárás	LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft.	74.685.475
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon – Általános Iskolák	nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § alapján megindított eljárás	1. Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola: Tinet Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	167.085.194
		2. Csépanyi Általános Iskola: Tinet Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	80.117.093
Ózd Újtelep–Kiserdőalja városrehabilitációja – közösségi funkció munkái	nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § alapján megindított eljárás	Tinet Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	23.899.730
2019. évi közbeszerzések nettó értéke összesen	1.031.973.863,- Ft		