

K/20  
A KÖZMUNKA A TOP-1.1.3-15-001-2016-00018  
ALAMOSÍTÁSÁRÁ, AZ ÓZDI VÁROSI PIAC FELÚJÍTÁSA ÉS  
AGRÁR-LOGISZTIKA FEJLESZTÉSE C.  
PROJEKT KERETÉBEN A 100%-OS  
FINANZÍROZÁSÚ VÁLLALK. MŰK.

K/20-116/2018

M

## KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

### 1. sz. módosítás

Amely létrejött egyrészről

#### Ózd Város Önkormányzata

Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.  
Adószám: 15726487-2-05  
Telefon/Fax: +36 (48) 574 100 I +36 (48) 574 198  
E-mail: janiczak.david@ozd.hu  
Képviselő: **Janiczak Dávid polgármester**

mint **megrendelő**, a továbbiakban: **Megrendelő**; másrészről

#### Szerkezet és Mélyépítő Kft.

Székhely: 1156 Budapest, Sárfű utca 3. fszt.1/a.  
Cégjegyzék szám: 01-09-986-015  
Adószám: 23947980-2-42  
Statisztikai számjel: 23947980-4120-113-01  
Kamarai nyilvántartási szám: 11A50224  
NŰJ: 314456236  
Biztosítási kötvényszám: Generali Biztosító: 95595001529167400  
Bankszámla szám: UniCredit Bank: 10918001-00000046-51510004  
OTP Bank: 11734121-23499975-000000000  
Telefon/Fax: +36 30/773-1340 +36-30/773-1350  
E-mail: szerkezetesmelyepito@gmail.com  
Képviselő: **Ondrejko Lili** ügyvezető vagy  
**Keller Zsolt** műszaki igazgató

mint **vállalkozó**, a továbbiakban: **Vállalkozó** között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

### I. Előzmények

1. Szerződő felek előjáróban rögzítik, hogy közöttük 2018. július 19. napján közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kivitelezési szerződés jött létre **az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai fejlesztése** tárgyában.
2. Felek jelen szerződésmódosítással Vállalkozó kezdeményezésére a megbízás teljesítési határidejét kívánják módosítani.

12

## II. A módosítás indoka

1. Megrendelő a kivitelezési munkák megkezdésekor a munkaterületet érintő gázkiváltás miatt részleges munkaterületet biztosított Vállalkozó részére. A gázvezeték kiváltás munkáit harmadik fél végezte, amelynek átadása előre nem látható okok (egyéb közmű egyeztetések) miatt a tervezettől jelentősen elmaradt, időpontja 2018. október 25. napjára lett kitűzve. A gázvezeték nyomvonalán Vállalkozó így a vállalt építési munkákat később tudta megkezdeni.
2. A kivitelezés teljes befejezésének feltétele a munkaterületen betonoszlopokon átvezető TÁVHŐ vezeték kiváltása, valamint földben történő elhelyezése, mely érinti a Piac út szakaszát, - ezzel együtt - a munkaterület egy részét is. A vezeték kiváltást az Ózdi Távhő Kft. a Nemzeti Fejlesztési Programirodával konzorciumban, KEHOP pályázati forrásból valósítja meg. A kivitelezés a tervezetthez képest jelentős késedelemben van - jelenleg a közbeszerzés fázisában tart - és akadályozza a Vállalkozót ezen munkaterület-részen a további munkálatokban.
3. Fenti okok miatt a kivitelezési szerződés megvalósítása nem teljesíthető a megadott végteljesítési határnapra.

## III. A módosítás tartalma

1. A szerződés 1.5. pontjának a teljesítési határidőre vonatkozó bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
„ **Kivitelezési határidők:**  
**Kezdés: Munkaterület átadása a szerződés aláírását követő 10 napon belül**  
**Befejezés: 2018. december 20.**”
2. A szerződés 1.5. pontjának további alpontjai változatlanok maradnak.

## III. Egyéb rendelkezések

1. A kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlan tartalommal fennmaradnak. Jelen szerződésmódosítás a módosított szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a felek teljes megegyezését tartalmazza.
2. Felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit értelmezték és ezt követően jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosítás 4 azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 1 példány Vállalkozót, 3 példány a Megrendelőt illeti meg.

Kelt: Ózd, 2018. október 19.

  
.....  
**Megrendelő**  
Ózd Város Önkormányzata  
Janiczak Dávid  
polgármester



Szerkezet és Mélyépítő Kft.  
1156 Budapest, ②  
Sárfű utca 3. fszt. 1/A.  
Telefonszám: 23947380-342

.....  
**Vállalkozó**  
Szerkezet és Mélyépítő Kft.  
Keller Zsolt  
meghatalmazott/ műszaki igazgató

Ellenjegyzés: *Balázs*

2018.10.19.

*adatte. B1*