

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: **Ózd Város Önkormányzata**
Cím/székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Elérhetőség: +36-48-574-100
Adószáma: 15726487-2-05
Bankszámlaszám: 10027006-00343244-00000079
Törzsszám: 726489
Képviseli: Janiczak Dávid polgármester

valamint

Név: **Magyar Közút Nonprofit Zrt.**
Cím/székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Elérhetőség: +36-1-819-9000
Adószáma: 14605749-2-44
Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-10460102-49020027
Cégjegyzékszám: 01-10-0462265
Képviseli: Mikesz Csaba műszaki- vezérigazgató helyettes, Hesz Gábor, fejlesztési és felújítási igazgató, Sajgó Tamás fejlesztési és felújítási osztályvezető

közös ajánlatkérők,

mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –

másrészről a

Név: **LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft.**
Cím/székhely: 3528 Miskolc, Visó u. 9.
Elérhetőség: +36-46-389-669
Adószáma: 12976119-2-05
Bankszámlaszám: 11994002-06362191-10000001
Cégjegyzékszám: 05-09-010117
MKIK nyilvántartási szám: 14A50841
Képviseli: Bak László
E-mail cím: laspedkft@gmail.com
Telefonszám: +36-20/347-9054

mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó –

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmény

Megrendelő „**Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában**” című, **TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 azonosítójú projekt** építési beruházása tárgyban 1. ajánlati részben meghatározott építési beruházási munkák vonatkozásában közbeszerzési eljárást (Kbt. 115§. szerinti nyílt eljárást) folytatott le, amely közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett.

2. Módosítás

Felek az 1. pontban ismertetett közbeszerzési eljárás alapján közöttük 2018. december 6-án létrejött és 2019. 07.11. napján módosított szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„1.5. Az építési munkák teljesítésének határideje: 2020. október 15.”

3. Módosítás indokolása

A Szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítása az alábbi, előre nem látható és tervezhető, objektív körülmények miatt indokolt:

3.1. Az épített kerékpárút egy szakasza a KEHOP-5.3.1-17-2017-00025 azonosítószámú projekt megvalósítási helyszínén megy keresztül, amelynek megvalósítása folyamatban van. Az erre irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, az új eljárás előkészítés alatt van. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint konzorciumi partner az ITM KEHOP Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának írt tájékoztató levele alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a munkaterület átadása 2020. július végén várható. A végső kedvezményezett Ózdi Távhő Kft. nyilatkozata alapján a megvalósítás 1 hónapig tart, azután kezdhető meg a kerékpárút építése az érintett szakaszon, amely 1,5 hónapot vesz igénybe. A kivitelezési szerződés módosításakor ez a csúszás nem volt előre látható, a végső kedvezményezett Ózdi Távhő Kft. nyilatkozata alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után ez a kivitelezési munka a 2019. október 31. napjáig befejezésre került volna, ezért a 2019. december 15-re tervezett befejezési határidő reálisnak tűnt.

4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
- 4.2. Jelen szerződés-módosítás 6 példányban készült, amelyből 5 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.
- 4.3. A Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a jelen szerződés-módosítást – elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Ózd, 2019. december hó 11. nap

Megrendelő
Ózd Város Önkormányzata

Megrendelő
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Vállalkozó
LASPED Kereskedelmi,
Építőipari, és Szolgáltató Kft.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Balácsi
2019.12.11.