

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: **Ózd Város Önkormányzata**
Cím/székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Elérhetőség: +36-48-574-100
Adószáma: 15726487-2-05
Bankszámlaszám: 10027006-00343244-00000079
Törzsszám: 726489
Képviseli: Janiczak Dávid polgármester

valamint

Név: **Magyar Közút Nonprofit Zrt.**
Cím/székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Elérhetőség: +36-1-819-9000
Adószáma: 14605749-2-44
Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-10460102-49020027
Céggjegyzékszám: 01-10-0462265
Képviseli: Mikesz Csaba műszaki- vezérigazgató helyettes, Hesz Gábor, fejlesztési és felújítási igazgató, Sajgó Tamás fejlesztési és felújítási osztályvezető

közös ajánlatkérők,

mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –

másrészről a

Név: **LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft.**
Cím/székhely: 3528 Miskolc, Visó u. 9.
Elérhetőség: +36-46-389-669
Adószáma: 12976119-2-05
Bankszámlaszám: 11994002-06362191-10000001
Céggjegyzékszám: 05-09-010117
MKIK nyilvántartási szám: 14A50841
Képviseli: Bak László
E-mail cím: laspedkft@gmail.com
Telefonszám: +36-20/347-9054

mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó –

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmény

Megrendelő „Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában” című, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 azonosítójú projekt építési beruházása tárgyban 1. ajánlati részben meghatározott építési beruházási munkák vonatkozásában közbeszerzési eljárást (Kbt. 115§. szerinti nyílt eljárást) folytatott le, amely közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett.

2. Módosítás

Felek az 1. pontban ismertetett közbeszerzési eljárás alapján kötötték 2018. december 6-án létrejött szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„1.5 Az építési munkák teljesítésének határideje: 2019. december 15.”

3. Módosítás indokolása

A Szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítása az alábbi, előre nem látható és tervezhető, objektív körülmények miatt indokolt:

- 3.1. A Szerződés ütemtervében a hídépítési munkák 2019.04.25-2019.06.10. közötti időszakra lettek ütemezve. Az adott időszakra vonatkozó meteorológiai adatokból látható, hogy április utolsó időszakától kezdődően május hónap végéig rendkívül csapadékos volt az időjárás, amely miatt a híd tervezett helyén is jelentős mértékben megemelkedett a Hódos-patak vízszintje, nem lehetett az alapozási munkákat elvégezni, amely a kivitelező által az építési naplóba is bejegyzésre került. Az alapozási munkák a technológiai idők betartása miatt nem gyorsíthatóak az építési kapacitás bővítésével, ezért szükséges a befejezési idő módosítása.
- 3.2. Az épített kerékpárút egy szakasza a KEHOP-5.3.1-17-2017-00025 azonosítószámú projekt megvalósítási helyszínén megy keresztül, amelynek megvalósítása folyamatban van. A végső kedvezményezett Ózdi Távhő Kft. nyilatkozata alapján a kb. 200m hosszúságú szakasz építése 2019. október 31. után kezdődhet meg, mert a vezeték- kiváltási munkálatok befejezési ideje várhatóan 2019. október 31. A kivitelezési szerződés megkötésekor ez a csúszás nem volt előre látható, a fenti nyilatkozatban leírtak alapján az eredeti tervek szerint a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után ez a kivitelezési munka a 2019. május 31. napjáig befejezésre került volna, ezért a 2019. július 15-re tervezett befejezési határidő reálisnak tűnt.


4. Egyéb rendelkezések


- 4.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
- 4.2. Jelen szerződés-módosítás 6 példányban készült, amelyből 5 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.
- 4.3. A Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a jelen szerződés-módosítást – elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Ózd, 2019. július hó 11. nap


Megrendelő
Ózd Város Önkormányzata

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13
96.


Megrendelő
Magyar Közút Nonprofit Zrt.


Vállalkozó
LASPED Kereskedelmi,
Építőipari, és Szolgáltató Kft.

Pénzügyi ellenjegyzés: *Balin'*
2019.07.11.


Laspéd Kereskedelmi,
Építőipari, és Szolgáltató Kft.
3528 Miskolc, Visó u. 9.
Telefon: 06-46/389-569
Adószám: 12976119-2-05
Központi telefon: 06-36/2191-10000001