



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

Érkezett: 2019 MÁRC 08.
Érkeztető azonosító: 4826 SZÉCHENYI 2020
Iktatva: 2019 MÁRC 11.
Ikt. szám: R/110-23/2019
Mell.:
Ügyintéző: [Signature]

Ózd Város Önkormányzata
Ózd
Városház tér 1.
3600

Iktatószám: IKT-2016-605-11-00000064/0010
Hiv. szám: -
Ügyintéző: Marincsák Gergely
Telefonszám: 46/513-727

Janiczak Dávid polgármester részére

Tárgy: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

Tisztelt Janiczak Dávid Úr!

Mellékleten megküldjük a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 azonosító számú, mindkét fél által aláírt Támogatási Szerződés 5. számú módosításának 3 példányát további szíves felhasználásra.

Miskolc, 2019. március 1.

Tisztelettel:

[Signature]
Török László
irodavezető



[Signature]
Pados Zoltán
osztályvezető

Melléklet: 3 db Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

Készült: 2 példányban
Kapják: 1. sz. pld.: Címzett(ek)
2. sz. pld.: Irattár

[Signature]



Azonosító szám: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

Postacím: 3502 Miskolc, Pf. 122.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella igazgató, Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Ózd Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 726489

Adószám: 15726487-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10027006-00343244-00000079

Aláírásra jogosult képviselője: **Janiczak Dávid polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. július 14. napján a „Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában.” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, melyet 2018.06.01-én, 2018.08.31-én, 2018.09.26-án és 2018.12.05-én módosítottak.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási szerződéshez csatolt 3. számú melléklet helyébe az alábbiakban csatolt 3. számú melléklet lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 4 (négy) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p></p> <p>Kelt: Ózd, 2019. év. hónap. napján</p>	<p> Támogató</p> <p>P.H.</p> <p> 2019 FEBR 22</p> <p>Kelt: Miskolc, 2019. év. / 2019. hónap napján</p>
---	---

Mellékletek:

3. sz. melléklet - A projekt mérföldkövei



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021

Kedvezményezett: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkö sorszáma	Mérföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.11.30.	<p>A támogatói döntés alapján - csökkentett összköltséggel és támogatási összeggel történő támogatás - a Kedvezményezett az első mérföldköig vizsgálja felül és amennyiben szükséges módosítsa a műszaki-szakmai tartalmat a csökkentett összköltségnek megfelelően.</p> <p>1. A projekt tartalmi-műszaki előkészítése a) Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése a Felhívás 3.2 pontjában foglaltak szerint. Elkészítjük a KHT-t, amely a már a kész, pályázathoz is benyújtott koncepció alapján kerül kidolgozásra. A KHT elkészítésébe külső, kerékpárutak és forgalomtechnikai, forgalombiztonsági fejlesztések tervezésében és kivitelezésében tapasztalttal rendelkező szakértőket von be az önkormányzat. Emellett bevonásra kerülnek a város civil kerékpáros szervezete(i) is. A véglegesítés előtt egyeztetjük és véleményeztetjük a KHT-t a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében. Szintén véleményeztetjük a tervet a KKK tervzsűri által. (Időtartam: 4 hónap)</p> <p>- A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül szükséges elkészíteni.</p> <p>- Nem került teljes körűen bemutatásra a projekt fenntarthatósága, annak pénzügyi és szakmai, szervezeti háttere. Kérjük, a támogatási szerződéskötésig bemutatni.(14. számú melléklet szerint).</p>
2	2018.09.07	<p>2. A projekt tartalmi-műszaki előkészítése: b) Megalapozó dokumentumok és műszaki tervek elkészítése: A 2. mérföldkö során először az engedélyes szintű tervek, tervezői költségvetést készítjük el. Ezt egyeztetjük és véleményeztetjük a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében, valamint véleményeztetjük a KKK tervzsűri által is. Ezt követi az engedélyezési eljárás, majd a kiviteli tervek elkészítése.</p> <p>- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt.</p> <p>Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gondoskodni kell arról, hogy a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön. • Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal). <p>A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkö végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.</p>

Handwritten signature in blue ink.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
		<p>- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.</p> <p>- A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.2. D) d3) pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.</p> <p>- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.</p>
3	2018.09.15	Elutasított mérföldkő.
4	2018.12.30	<p>Közbeszerzés lefolytatása A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a mérföldkő végéig lezárjuk és a kivitelezővel a szerződést megkötjük. Az egyéb szükséges beszerzéseket is lefolytatjuk (műszaki ellenőrzés, Fenntartható közlekedési vagy mobilitási terv elkészítése; Tájékoztatás és nyilvánosság; Szemléletformáló tevékenység)</p> <p>- Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséig igazolni a Felhívás 3.4.2 pontja szerint.</p>
5	2018.12.31	13,4km teljesítményindikátor kivitelezésének teljesítése
6	2019.04.15	A 6. mérföldkő a kivitelezés 25%-os készültségét jelenti. Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is
7	2019.05.15	A 7. mérföldkő a kivitelezés 50%-os készültségét jelenti. Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is.
8	2019.06.15	A 8. mérföldkő a kivitelezés 75%-os készültségét jelenti. Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is.
9	2019.07.15	A 9. mérföldkő a kivitelezés 100%-os készültségét jelenti. Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is.
10	2019.08.01.	Szemléletformáló tevékenységek megvalósítása, záró beszámoló Az utolsó, befejező mérföldkő a szemléletformáló tevékenység megvalósítása. A tevékenység már korábban megkezdődik, azonban befejezése és a főbb akciók a kivitelezés teljes megvalósulását követően történik. A mérföldkő zárásaként megtörténik a záró kifizetési igénylés, záró beszámoló benyújtása is.

Ózd Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Ózd, 2019 év hónap napján.

Támogató

P.H.

Kelt Miskolc, 2019 év hónap napján.

h L